Resume Pelaksanaan Kontrak Tahun Anggaran 2025

Instansi Pelaksana

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.

Program/Kegiatan

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Paket Pekerjaan

1. Lanjutan Tahap II Revitalisasi Pasar Kapar

Tujuan Kegiatan
Melanjutkan pembangunan dan revitalisasi Pasar Kapar di Kecamatan Murung Pudak untuk meningkatkan kualitas sarana perdagangan, kenyamanan, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan

- Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani.
- Selama pelaksanaan dilakukan penyesuaian melalui addendum kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pembayaran dilaksanakan secara bertahap berdasarkan progres pekerjaan yang telah diverifikasi sesuai kontrak.
- Setelah pekerjaan selesai, penyedia berkewajiban melaksanakan masa pemeliharaan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai sepenuhnya.

Manfaat

- Meningkatkan kualitas fasilitas pasar.
- Mendukung aktivitas perdagangan masyarakat.
- Mewujudkan lingkungan pasar yang lebih tertata dan nyaman.

2. Rehabilitasi Gerbang dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo

Tujuan Kegiatan
Melaksanakan rehabilitasi gerbang serta pembenahan panggung Tanjung Expo sebagai bagian dari peningkatan kualitas fasilitas publik dan pendukung kegiatan masyarakat.

Pelaksanaan

- Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kontrak yang sah.

- Dalam pelaksanaannya dilakukan addendum kontrak sesuai kebutuhan pekerjaan.
- Pembayaran dilakukan bertahap berdasarkan kemajuan pekerjaan yang telah diperiksa.
- Setelah pekerjaan selesai, dilakukan masa pemeliharaan sesuai ketentuan kontrak.

Manfaat

- Meningkatkan kualitas sarana publik.
- Mendukung penyelenggaraan kegiatan masyarakat.
- Menambah kenyamanan dan estetika kawasan.

Mekanisme Pelaksanaan

Secara umum pelaksanaan kontrak dilakukan melalui tahapan:

- penandatanganan kontrak;
- pelaksanaan pekerjaan;
- pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- pembayaran berdasarkan progres pekerjaan;
- penyelesaian pekerjaan;
- masa pemeliharaan sebelum serah terima akhir pekerjaan.

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN

Jalan Ir.P.H.M.Noor RT.04 No 16B Pembataan Kec. Murung Pudak

RESUME KONTRAK

1	Kode SKPD dan Tanggal DPA/ DPPA	:	DPPA/A.3/2.17.3.31.3.30.01.0000/001/2025	
		:	-	
2	Kode Kegiatan / Sub Kegiatan	:	3.30.03.2.01.0001	
		:	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	Pagu Anggaran di DPA/DPPA	:	Rp	21.273.068.009
4	Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak	:	B. 27/SPK/DKUPP-PPSP/640/VII/2025	
		:	31 Juli 2025	
5	Nomor dan Tanggal Addendum I	:	B. 54/SPK/DKUPP-PPSP/640/IX/2025	
		:	10 September 2025	
	Nomor dan Tanggal Addendum II	:	B. 70/SPK/DKUPP-PPSP/640/XI/2025	
		:	10 November 2025	
6	Nama Perusahaan/ Nama Direktur Perusahaan	:	CV. PUTERA ADE PERDANA an. H. AKHMAD DENI PERDANA	
7	Alamat Perusahaan	:	Jalan Veteran No. 030 RT. 02 Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara	
8	Nomor NPWP Perusahaan	:	[redacted]	
9	Nama Bank dan Nomor Rekening Giro Perusahaan	:	bank kalsel	
		:	[redacted]	
10	Nilai SPK/ Kontrak sebelum adendum	:	Rp	11.049.834.460
	Nilai SPK/ Kontrak sesudah adendum		Rp	11.700.565.000
11	NON PKP (11%)	:		-
12	Uraian Pekerjaan dan Volume Pekerjaan sesuai di kontrak	:	Lanjutan Tahap II Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak	
13	Cara Pembayaran sesuai di kontrak MC/Termin	:		
	a. Uang Muka 20%	:	Rp	2.209.966.892
	b. MC-01 (termin 2 = 50%)	:	Rp	3.640.315.608
	c. MC-02 (termin 3 = 75%)	:	Rp	8.775.423.750
	d. MC-03 (Pemeliharaan)	:	Rp	-
	e. MC-04	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	2.925.141.250
	Nilai SPM yang diminta di bulatkan	:	Rp	2.925.141.250
	Terbilang	:	dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah	
	Untuk Permintaan Pembayaran	:	pembayaran termin 3 sebesar 75% Lanjutan Tahap II Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak dengan SPK Nomor : B. 27/SPK/ DKUPP-PPSP/640/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 adendum I B. 54/SPK/ DKUPP-PPSP/640/IX/2025 tanggal 10 September 2025 adendum II B. 70/ SPK/DKUPP-PPSP/640/XI/2025 tanggal 10 November 2025 pada CV. PUTERA ADE PERDANA an. H. AKHMAD DENI PERDANA pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
14	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	148 (Seratus Empat Puluh Delapan)	
	Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum II		10 November 2025	
15	Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum I	:	10 September 2025	
16	Tanggal Mulai Kerja Sesuai SPMK Kontrak	:	31 Juli 2025	
17	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	26 Desember 2025	
18	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan addendum	:	-	
19	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender	
20	Ketentuan sangsi / denda	:	-	

Tanjung, Desember 2025

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengguna Anggaran

H. EKO FIFTADI, ST.MT

NIP. [redacted]

SOLEH, SP.MP

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN

Jalan Ir.P.H.M.Noor RT.04 No 16B Pembataan Kec. Murung Pudak

RESUME KONTRAK

1	Kode SKPD dan Tanggal DPA/ DPPA	:	DPPA/A.3/2.17.3.31.3.30.01.0000/001/2025	
		:	-	
2	Kode Kegiatan / Sub Kegiatan	:	3.30.03.2.01.0001	
		:	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	Pagu Anggaran di DPA/DPPA	:	Rp	21.273.068.009
4	Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak	:	B. 27/SPK/DKUPP-PPSP/640/VII/2025	
		:	31 Juli 2025	
5	Nomor dan Tanggal Addendum I	:	B. 54/SPK/DKUPP-PPSP/640/IX/2025	
		:	10 September 2025	
	Nomor dan Tanggal Addendum II	:	B. 70/SPK/DKUPP-PPSP/640/XI/2025	
		:	10 November 2025	
6	Nama Perusahaan/ Nama Direktur Perusahaan	:	CV. PUTERA ADE PERDANA an. H. AKHMAD DENI PERDANA	
7	Alamat Perusahaan	:	Jalan Veteran No. 030 RT. 02 Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara	
8	Nomor NPWP Perusahaan	:	[redacted]	
9	Nama Bank dan Nomor Rekening Giro Perusahaan	:	bank kalsel	
		:	[redacted]	
10	Nilai SPK/ Kontrak sebelum adendum	:	Rp	11.049.834.460
	Nilai SPK/ Kontrak sesudah adendum		Rp	11.700.565.000
11	NON PKP (11%)	:		-
12	Uraian Pekerjaan dan Volume Pekerjaan sesuai di kontrak	:	Lanjutan Tahap II Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak	
13	Cara Pembayaran sesuai di kontrak MC/Termin	:		
	a. Uang Muka 20%	:	Rp	2.209.966.892
	b. MC-01 (termin 2)	:	Rp	5.850.282.500
	c. MC-02	:	Rp	-
	d. MC-03 (Pemeliharaan)	:	Rp	-
	e. MC-04	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	3.640.315.608
	Nilai SPM yang diminta di bulatkan	:	Rp	3.640.315.608
	Terbilang	:	Tiga milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus delapan rupiah	
	Untuk Permintaan Pembayaran	:	pembayaran termin 2 sebesar 50% Lanjutan Tahap II Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak dengan SPK Nomor : B. 27/SPK/DKUPP-PPSP/640/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 adendum I B. 54/SPK/DKUPP-PPSP/640/IX/2025 tanggal 10 September 2025 adendum II B. 70/SPK/DKUPP-PPSP/640/XI/2025 tanggal 10 November 2025 pada CV. PUTERA ADE PERDANA an. H. AKHMAD DENI PERDANA pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
14	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	148 (Seratus Empat Puluh Delapan)	
	Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum II		10 November 2025	
15	Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum I	:	10 September 2025	
16	Tanggal Mulai Kerja Sesuai SPMK Kontrak	:	31 Juli 2025	
17	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	26 Desember 2025	
18	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan addendum	:	-	
19	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender	
20	Ketentuan sangsi / denda	:	-	

Tanjung, Desember 2025

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengguna Anggaran

H. EKO FIFTADI, ST.MT

NIP. [redacted]

SOLEH, SP.MP

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN

Jalan Ir.P.H.M.Noor RT.04 No 16B Pembataan Kec. Murung Pudak

RESUME KONTRAK

1	Kode SKPD dan Tanggal DPA/ DPPA	:	DPPA/A.3/2.17.3.31.3.30.01.0000/001/2025	
		:	-	
2	Kode Kegiatan / Sub Kegiatan	:	3.30.03.2.01.0001	
		:	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	Pagu Anggaran di DPA/DPPA	:	Rp	21.273.068.009
4	Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak	:	B. 27/SPK/DKUPP-PPSP/640/VII/2025	
		:	31 Juli 2025	
5	Nomor dan Tanggal Addendum	:	B. 54/SPK/DKUPP-PPSP/640/IX/2025	
		:	10 September 2025	
6	Nama Perusahaan/ Nama Direktur Perusahaan	:	CV. PUTERA ADE PERDANA an. H. AKHMAD DENI PERDANA	
7	Alamat Perusahaan	:	Jalan Veteran No. 030 RT. 02 Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara	
8	Nomor NPWP Perusahaan	:	[redacted]	
9	Nama Bank dan Nomor Rekening Giro Perusahaan	:	bank kalsel	
		:	[redacted]	
10	Nilai SPK/ Kontrak/ Surat Pesanan	:	Rp	11.049.834.460
11	NON PKP (11%)	:		-
12	Uraian Pekerjaan dan Volume Pekerjaan sesuai di kontrak	:	Lanjutan Tahap II Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak	
13	Cara Pembayaran sesuai di kontrak MC/Termin	:		
	a. Uang Muka 20%	:	Rp	2.209.966.892
	b. MC-01	:	Rp	-
	c. MC-02	:	Rp	-
	d. MC-03 (Pemeliharaan)	:	Rp	-
	e. MC-04	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	2.209.966.892
	Nilai SPM yang diminta di bulatkan	:	Rp	2.209.966.892
	Terbilang	:	Dua milyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah	
	Untuk Permintaan Pembayaran	:	pembayaran Uang Muka 20% Lanjutan Tahap II Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak dengan SPK Nomor : B. 27/SPK/DKUPP-PPSP/640/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 adendum B. 54/SPK/DKUPP-PPSP/640/IX/2025 tanggal 10 September 2025 pada CV. PUTERA ADE PERDANA an. H. AKHMAD DENI PERDANA pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
14	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	148 (Seratus Empat Puluh Delapan)	
15	Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum	:	10 September 2025	
16	Tanggal Mulai Kerja Sesuai SPMK Kontrak	:	31 Juli 2025	
17	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	26 Desember 2025	
18	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan addendum	:	-	
19	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender	
20	Ketentuan sangsi / denda	:	-	

Tanjung, Oktober 2025

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengguna Anggaran

H. EKO FIFTADI, ST.MT

NIP. [redacted]

SOLEH, SP.MP

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN

Jalan Ir.P.H.M.Noor RT.04 No 16B Pembataan Kec. Murung Pudak

RESUME KONTRAK

1	Kode SKPD dan Tanggal DPA/ DPPA	:	DPPA/A.3/2.17.3.31.3.30.01.0000/001/2025	
		:	-	
2	Kode Kegiatan / Sub Kegiatan	:	3.30.03.2.01.0001	
		:	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	Pagu Anggaran di DPA/DPPA	:	Rp	21.273.068.009
4	Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak	:	B. 31/SPK/DKUPP-PPSP/640/VIII/2025	
		:	06 Agustus 2025	
5	Nomor dan Tanggal Addendum I	:	B. 52/SPK/DKUPP-PPSP/640/IX/2025	
		:	17 SEPTEMBER 2025	
	Nomor dan Tanggal Addendum II	:	B. 74/SPK/DKUPP-PPSP/640/XI/2025	
		:	12 NOVEMBER 2025	
		:	-	
6	Nama Perusahaan/ Nama Direktur Perusahaan	:	CV. NUSA YOLANDA LESTARI an. Yolanda Shella Lestari	
7	Alamat Perusahaan	:	JALAN JENDERAL AHMAD YANI RT.002	
8	Nomor NPWP Perusahaan	:	[redacted]	
9	Nama Bank dan Nomor Rekening Giro Perusahaan	:	bank kalsel	
		:	[redacted]	
10	Nilai SPK/ Kontrak/ Surat Pesanan	:	Rp	1.473.181.080
11	Nilai SPK/ Kontrak sesudah adendum	:	Rp	1.503.246.000
12	Uraian Pekerjaan dan Volume Pekerjaan sesuai di kontrak	:	Belanja Modal Rehap Gerbang Dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo	
13	Cara Pembayaran sesuai di kontrak MC/Termin	:		
	a. Uang Muka 20%	:	Rp	294.636.216
	b. MC-01	:	Rp	-
	c. MC-02	:	Rp	-
	d. MC-03 (termyn 3 = 75%)		Rp	810.249.594
	e. MC-04 (95%)	:	Rp	323.197.890
	e. MC-05 (Pemeliharaan)	:	Rp	75.162.300
	Jumlah	:	Rp	75.162.300
	Nilai SPM yang diminta di bulatkan	:	**Rp**	**75.162.300**
	Terbilang	:	tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah	
	Untuk Permintaan Pembayaran	:	pembayaran retensi sebesar 5% Belanja Modal Rehap Gerbang Dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo dengan SPK Nomor : B. 31/SPK/ DKU PPSP/640/VIII/2025 tanggal 06 agustus 2025 ADD I Nomor : B. 52/SPK/DK PPSP/640/IX/2025 ADD II Nomor : B. 74/SPK/DKUPP-PPSP/640/XI/2025 TANGGAL : 12 NOVEMBER 2025 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025 pada CV NUSA YOLANDA LESTARI an. Yolanda Shella Lestari pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
14	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	120 (seratus dua puluh) Hari Kalender	
15	Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum I	:	17 SEPTEMBER 2025	
		:	12 NOVEMBER 2025	
16	Tanggal Mulai Kerja Sesuai SPMK Kontrak	:	07 Agustus 2025	
17	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	04 Desember 2025	
18	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan addendum	:	-	
19	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender	
20	Ketentuan sangsi / denda	:	-	

Tanjung, Desember 2025

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pengguna Anggaran
H. EKO FIFTADI, ST.MT	**SOLEH, SP.MP**
NIP. [redacted]	

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN

Jalan Ir.P.H.M.Noor RT.04 No 16B Pembataan Kec. Murung Pudak

RESUME KONTRAK

1	Kode SKPD dan Tanggal DPA/ DPPA	:	DPPA/A.3/2.17.3.31.3.30.01.0000/001/2025	
		:	-	
2	Kode Kegiatan / Sub Kegiatan	:	3.30.03.2.01.0001	
		:	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	Pagu Anggaran di DPA/DPPA	:	Rp	21.273.068.009
4	Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak	:	B. 31/SPK/DKUPP-PPSP/640/VIII/2025	
		:	06 Agustus 2025	
5	Nomor dan Tanggal Addendum I	:	B. 52/SPK/DKUPP-PPSP/640/IX/2025	
		:	17 SEPTEMBER 2025	
	Nomor dan Tanggal Addendum II	:	B. 74/SPK/DKUPP-PPSP/640/XI/2025	
		:	12 NOVEMBER 2025	
		:	-	
6	Nama Perusahaan/ Nama Direktur Perusahaan	:	CV. NUSA YOLANDA LESTARI an. Yolanda Shella Lestari	
7	Alamat Perusahaan	:	JALAN JENDERAL AHMAD YANI RT.002	
8	Nomor NPWP Perusahaan	:	[redacted]	
9	Nama Bank dan Nomor Rekening Giro Perusahaan	:	bank kalsel	
		:	[redacted]	
10	Nilai SPK/ Kontrak/ Surat Pesanan	:	Rp	1.473.181.080
11	Nilai SPK/ Kontrak sesudah adendum	:	Rp	1.503.246.000
12	Uraian Pekerjaan dan Volume Pekerjaan sesuai di kontrak	:	Belanja Modal Rehap Gerbang Dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo	
13	Cara Pembayaran sesuai di kontrak MC/Termin	:		
	a. Uang Muka 20%	:	Rp	294.636.216
	b. MC-01	:	Rp	-
	c. MC-02	:	Rp	-
	d. MC-03 (termyn 3 = 75%)		Rp	810.249.594
	e. MC-04 (95%)	:	Rp	1.428.083.700
	e. MC-05 (Pemeliharaan)	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	323.197.890
	Nilai SPM yang diminta di bulatkan	:	**Rp**	**323.197.890**
	Terbilang	:	tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ra sembilan puluh rupiah	
	Untuk Permintaan Pembayaran	:	pembayaran sebesar 95% Belanja Modal Rehap Gerbang Dan Pembenaha Panggung Tanjung Expo dengan SPK Nomor : B. 31/SPK/ DKUPP-PPSP/640/VIII/2025 tanggal 06 agustus 2025 ADD I Nomor : B. 52/SPK/DK PPSP/640/IX/2025 ADD II Nomor : B. 74/SPK/DKUPP-PPSP/640/XI/2025 TANGGAL : 12 NOVEMBER 2025TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025 pada CV. NUSA YOLANDA LESTARI an. Yolanda Shella Lestari pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
14	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	120 (seratus dua puluh) Hari Kalender	
15	Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum I	:	17 SEPTEMBER 2025	
		:	12 NOVEMBER 2025	
16	Tanggal Mulai Kerja Sesuai SPMK Kontrak	:	07 Agustus 2025	
17	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	04 Desember 2025	
18	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan addendum	:	-	
19	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender	
20	Ketentuan sangsi / denda	:	-	

Tanjung, Desember 2025

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengguna Anggaran

H. EKO FIFTADI, ST.MT

NIP. [redacted]

SOLEH, SP.MP

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN

Jalan Ir.P.H.M.Noor RT.04 No 16B Pembataan Kec. Murung Pudak

RESUME KONTRAK

1	Kode SKPD dan Tanggal DPA/ DPPA	:	DPPA/A.3/2.17.3.31.3.30.01.0000/001/2025	
		:	-	
2	Kode Kegiatan / Sub Kegiatan	:	3.30.03.2.01.0001	
		:	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	Pagu Anggaran di DPA/DPPA	:	Rp	21.273.068.009
4	Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak	:	B. 31/SPK/DKUPP-PPSP/640/VIII/2025	
		:	06 Agustus 2025	
5	Nomor dan Tanggal Addendum	:	B. 52/SPK/DKUPP-PPSP/640/IX/2025	
		:	17 September 2025	
6	Nama Perusahaan/ Nama Direktur Perusahaan	:	CV. NUSA YOLANDA LESTARI an. Yolanda Shella Lestari	
7	Alamat Perusahaan	:	JALAN JENDERAL AHMAD YANI RT.002	
8	Nomor NPWP Perusahaan	:	[redacted]	
9	Nama Bank dan Nomor Rekening Giro Perusahaan	:	bank kalsel	
		:	[redacted]	
10	Nilai SPK/ Kontrak/ Surat Pesanan	:	Rp	1.473.181.080
11	NON PKP (11%)	:		-
12	Uraian Pekerjaan dan Volume Pekerjaan sesuai di kontrak	:	Belanja Modal Rehap Gerbang Dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo	
13	Cara Pembayaran sesuai di kontrak MC/Termin	:		
	a. Uang Muka 20%	:	Rp	294.636.216
	b. MC-01	:	Rp	-
	c. MC-02	:	Rp	-
	d. MC-03 (termyn 3 = 75%)		Rp	1.104.885.810
	e. MC-04	:	Rp	-
	e. MC-05 (Pemeliharaan)	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	810.249.594
	Nilai SPM yang diminta di bulatkan	:	**Rp**	**810.249.594**
	Terbilang	:	delapan ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah	
	Untuk Permintaan Pembayaran	:	pembayaran Termyn 3 sebesar 75% Belanja Modal Rehap Gerbang Dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo dengan SPK Nomor : B. 31/SPK/DKUPP-PPSP/640/VIII/2025 tanggal 06 agustus 2025 Adendum Nomor : B. 52/SPK/DKUPP-PPSP/640/IX/2025 tanggal 17 September 2025 pada CV. NUSA YOLANDA LESTARI an. Yolanda Shella Lestari pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
14	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	120 (seratus dua puluh) Hari Kalender	
15	Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum	:	-	
16	Tanggal Mulai Kerja Sesuai SPMK Kontrak	:	07 Agustus 2025	
17	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	04 Desember 2025	
18	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan addendum	:	17 September 2025	
19	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender	
20	Ketentuan sangsi / denda	:	-	

Tanjung, Oktober 2025

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengguna Anggaran

H. EKO FIFTADI, ST.MT

NIP. [redacted]

SOLEH, SP.MP

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN

Jalan Ir.P.H.M.Noor RT.04 No 16B Pembataan Kec. Murung Pudak

RESUME KONTRAK

1	Kode SKPD dan Tanggal DPA/ DPPA	:	DPPA/A.3/2.17.3.31.3.30.01.0000/001/2025	
		:	-	
2	Kode Kegiatan / Sub Kegiatan	:	3.30.03.2.01.0001	
		:	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	Pagu Anggaran di DPA/DPPA	:	Rp	21.273.068.009
4	Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak	:	B. 31/SPK/DKUPP-PPSP/640/VIII/2025	
		:	06 Agustus 2025	
5	Nomor dan Tanggal Addendum	:		-
		:		-
6	Nama Perusahaan/ Nama Direktur Perusahaan	:	CV. NUSA YOLANDA LESTARI an. Yolanda Shella Lestari	
7	Alamat Perusahaan	:	JALAN JENDERAL AHMAD YANI RT.002	
8	Nomor NPWP Perusahaan	:	[redacted]	
9	Nama Bank dan Nomor Rekening Giro Perusahaan	:	bank kalsel	
		:	[redacted]	
10	Nilai SPK/ Kontrak/ Surat Pesanan	:	Rp	1.473.181.080
11	NON PKP (11%)	:		-
12	Uraian Pekerjaan dan Volume Pekerjaan sesuai di kontrak	:	Belanja Modal Rehap Gerbang Dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo	
13	Cara Pembayaran sesuai di kontrak MC/Termin	:		
	a. Uang Muka 20%	:	Rp	294.636.216
	b. MC-01	:	Rp	-
	c. MC-02	:	Rp	-
	d. MC-03 (Pemeliharaan)	:	Rp	-
	e. MC-04	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	294.636.216
	Nilai SPM yang diminta di bulatkan	:	**Rp**	**294.636.216**
	Terbilang	:	dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah	
	Untuk Permintaan Pembayaran	:	pembayaran Uang Muka 20% Belanja Modal Rehap Gerbang Dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo dengan SPK Nomor : B. 31/SPK/DKUPP-PPSP/640/VIII/2025 tanggal 06 agustus 2025 pada CV. NUSA YOLANDA LESTARI an. Yolanda Shella Lestari pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
14	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	120 (seratus dua puluh) Hari Kalender	
15	Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum	:	-	
16	Tanggal Mulai Kerja Sesuai SPMK Kontrak	:	07 Agustus 2025	
17	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	04 Desember 2025	
18	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan addendum	:	-	
19	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender	
20	Ketentuan sangsi / denda	:	-	

Tanjung, Agustus 2025

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengguna Anggaran

H. EKO FIFTADI, ST.MT

NIP. [redacted]

H. SYAM'ANI, SP.MP